

Works Inspection Request - WIR

MIR Serial Number:	مادة MC1	مطلب تسليم	الرقم التسلسلي: 0001
Date:	٢٠٢٤/١/١٤		التاريخ
Location:	جدة		المنطقة
Project Title:	مشروع تلال الغروب		اسم المشروع
Consultant:	مكتب رمك للاستشارات الهندسية		الإستشاري
Contractor:	شركة طرق الرياض للمقاولات		المقاول

Part A: By the Contractor:

Attachments (tick as appropriate)									
☐ Sketch attached to show the location(s) كروكي توضيحي للموقع	☐ Inspection Check list قائمة الفحص	☐ Surveyor Field Sheet (if any) سجل إستلام الأعمال المساحية							
☒ Approved Shop Drawing الرسومات التنفيذية المعتمدة	☒ Test Reports (if any) تقارير اختبارات (إن وجدت)	☐ Others (state) أخرى							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Discipline: التصنيف</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">☒ Civil إنشائي</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">☐ Architectural معماري</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">☐ Mechanical ميكانيكا</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">☐ Electrical كهرباء</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">☐ Other (state) أخرى</td> </tr> </table>				Discipline: التصنيف	☒ Civil إنشائي	☐ Architectural معماري	☐ Mechanical ميكانيكا	☐ Electrical كهرباء	☐ Other (state) أخرى
Discipline: التصنيف	☒ Civil إنشائي	☐ Architectural معماري	☐ Mechanical ميكانيكا	☐ Electrical كهرباء	☐ Other (state) أخرى				

Description of Works to be inspected and / or tested:

وصف الأعمال المطلوب تسليمها

رشد طبقة الـ MC1 لشوارع رقم 4 من محطة 000+0 إلى محطة 161+0

Works Quantity:

We certify that these works has been executed in accordance with the Contract Specifications and Approved Drawings
 نشهد بأن الأعمال المذكورة أعلاه نفذت حسب مواصفات العقد وحسب المخططات المعتمدة

Name:	Signature	التوقيع:	Designation	المسمى الوظيفي:	Date: 14/01/2024
-------	-----------	----------	-------------	-----------------	------------------

Part B: By the Consultant:

Site Inspector's Comments:

ملاحظات القائم بالإستلام

لم يلاحظ أي عيوب أو مشاكل في العمل

Name:	Signature	التوقيع:	Designation	المسمى الوظيفي:	Date:
-------	-----------	----------	-------------	-----------------	-------

Witnessed Site Test Results (if any):

نتائج اختبارات الموقع (إن وجدت)	☒	Passed	مقبول
	☐	Failed	مرفوض
	☐	N/A	لا يوجد

Resident Engineer Final Comments & Decision:

☒ Approved يعتمد	☐ Approved with Comments يعتمد بملاحظات	☐ Comply Comments and Resubmit معالجة الملاحظات وإعادة التقديم	☐ Rejected مرفوض
Name:	Signature	التوقيع:	Date:

Acceptance does not relieve the contractor from his responsibility and liability concerning compliance with the contract requirement.
 إن هذه الموافقة لا تعفي المقاول من مسؤولياته تجاه مطابقة متطلبات العقد



MATERIAL TESTING LABORATORY TEST REPORT

TEST METHOD	Rate of spray of MC-1		
Project	تنفيذ اعمال البنية التحتية	Job Number	PRO-235306/18
Client	شركة طرق الرياض للمقاولات	Sample No.	2
Location	جدة - حي الامير فواز - مخطط تلال الغروب	Sampled By	Abdullah
Sampling Date	14/1/2024	Testing Date	14/01/2024
Sample Description	MC-1 Road 4	Tested by	sumon

Tray Number	A	B	C	D
1. Weight of Tray Without Asphalt (g)	1912.9	1772.8		
2. Weight of Tray With Asphalt (g)	1944	1829.9		
3. Weight of Asphalt ,(2) - (1) (g)	31.1	57.1		
4. Area of Tray (cm ²)	900	900		
5. Rate of Spray. (3) / (4) (g/cm ²)	0.0346	0.0634		
6. Rate of Spray. (5) / (0.10) (kg/m ²)	0.346	0.634		
7. Corrected Rate of Spray. (6) * 0.9616 correction @15° c for volume divided by 0.94 Weight of volume conversation (ltr/m ²)	0.35	0.65		
8. Measured Avg. Rate of Spray (ltr/m ²)	0.50			
9. Measured Avg. Rate of Spray (ltr/m ²)				

REMARKS:

Lab. Tech.



Lab. Eng.



Room 372575 commercial Jeddah, license 142, Commercial Registration 4030391463
Email: lab@proficiencylabbb.com www.proficiencylabbb.com Mob.:0552210350
30 St. - Ar Rabwah Dist. - Jeddah - Kingdom of Saudi Arabia

